

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดสตูล

		รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
1	งบดำเนินงาน จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ	6,643,700	2,447,421		4,196,279
	-ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม	1,902,000	0		1,902,000
	-ค่าจ้างเหมาบริการ	3,877,600	0		3,877,600
	-ค่าวัสดุ	864,100	0		864,100
2	งบลงทุน จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ	152,109,700	-		152,109,700
3	งบรายจ่ายอื่น จำนวน 1 รายการ งบประมาณ	8,000,000	3,019,374		4,980,626
	รวมทั้งสิ้น จำนวน 13 โครงการ 1 รายการ	166,753,400	5,466,795	3.28	161,286,605

เงินเหลือจ่ายจาก Po

12,000

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ		สถานะปัจจุบัน				หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ/เหลือจ่าย
			งบดำเนินงาน	งบลงทุน	วงเงินใช้จริง (PO/ลงนาม สัญญา)	วันเริ่ม-สิ้นสุด (สัญญา) ว/ด/ป และผู้รับจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ/อยู่ ระหว่างดำเนินการ (บาท)		
	รวมทั้งสิ้น จำนวน 13 โครงการ 1 รายการ	166,753,400	15,171,600	151,581,800			5,466,795	161,274,605		12,000
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000	8,000,000	-			3,019,374	4,980,626	สำนักงานจังหวัดสตูล	
	ผลผลิต: โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร จำนวน 2 โครงการ	1,470,800	1,470,800	-			287,710	1,183,090		
1	โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อ - แพะเนื้อคุณภาพสูง การแปรรูปและผลิตภัณฑ์	532,400	532,400	-			77,360	455,040	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสตูล	
	กิจกรรมที่ 1 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตและการตลาดโคเนื้อ คุณภาพสูง	116,300	116,300				77,360	38,940		ยืมเงิน 1 มี.ค.65 รุ่น 1(16-17) รุ่น2(23-25)
	กิจกรรมที่ 2 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตและการตลาดแพะ เนื้อคุณภาพสูง	122,300	122,300					122,300		
	กิจกรรมที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแปรรูปและทำผลิตภัณฑ์ จากเนื้อโค-เนื้อแพะ	293,800	293,800					293,800		
2	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลแบบพัฒนาในบ่อดิน	938,400	938,400	-			210,350	728,050	สนง.ประมงจังหวัดสตูล	
	กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลแบบพัฒนาในบ่อดิน	938,400	938,400				210,350	728,050		ดำเนินการเดือน มี.ค. 65
	ผลผลิต: โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 7 โครงการ	151,504,100	4,038,300	147,465,800			1,150,800	150,341,300		
3	โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	1,985,100	1,985,100	-			464,100	1,521,000	สนง.การท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดสตูล	
	กิจกรรมที่ 1 วิทยุร้อยประวัติศาสตร์ระดูตา ครั้งที่ 18	485,100	485,100				464,100	21,000		ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% รอเอกสาร เบิกจ่าย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ		สถานะปัจจุบัน				หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ/เหลือจ่าย
			งบดำเนินงาน	งบลงทุน	วงเงินใช้จริง (PO/ลงนาม สัญญา)	วันเริ่ม-สิ้นสุด (สัญญา) ว/ด/ป และผู้รับจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ/อยู่ ระหว่างดำเนินการ (บาท)		
	กิจกรรมที่ 2 งาน Satun UNESCO Global Geopark Fair 2022	1,500,000	1,500,000					1,500,000	สนง.ทสจ.สตูล	คาดว่าดำเนินการเดือน เมษายน 65
4	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว	686,700	686,700	-			686,700	-	สนง.การท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดสตูล	แล้วเสร็จ 100%
	กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดสตูล	593,400	593,400				593,400	-		
	กิจกรรมที่ 2 ยกระดับการพัฒนาโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย	93,300	93,300				93,300	-		
5	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสู่ความเป็นมืออาชีพ	1,366,500	1,366,500	-			-	1,366,500	วิทยาลัยชุมชนสตูล	เสนอขอเพิ่มเติม 527,930 บาท
	กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)” จำนวน 214 ชั่วโมง <u>เสนอขอเพิ่มเติม 527,930 บาท สำนักงบประมาณเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 มี.ค. เป็น จำนวน 527,900 บาท(838,600+527,900=1,366,500 บาท)</u>	1,366,500	1,366,500					1,366,500		สำนักงบประมาณ เห็นชอบเมื่อวันที่ 22 มี.ค. เป็นจำนวน 527,900 บาท
6	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล	52,630,400	-	52,630,400	42,046,000		-	52,618,400	แขวงทางหลวงสตูล	8,000
	กิจกรรมที่ 1 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยวและกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 421 ตอน ควบคุม 0100 ตอน กาเน๊ะ – สตูล ระหว่าง กม.0+850 – กม.10+215 เป็นตอนๆ ทางหลวงหมายเลข 4362 ตอนควบคุม 0100 ตอน นิคมควนกาหลง- นาโต๊ะขุน ระหว่าง กม.0+330 – กม.9+980 เป็นตอนๆ ระยะทาง 8.890 กิโลเมตร จังหวัดสตูล	21,272,000	-	21,272,000	21,268,000			21,268,000	คาดว่าเงินเหลือจ่ายจาก PO 4,000-	ขณะนี้อยู่ลงนามใน สัญญา(31 มี.ค.65) คาดว่าเงินเหลือจ่าย 4,000 บาท
	กิจกรรมที่ 2 ติดตั้งไฟฟ้าชนิด HIGH MAST ทางหลวงหมายเลข 4052 ตอน ควบคุม 0100 ตอน เขาขาว – ท่าเรือปากบารา ระหว่าง กม.0+000 – กม.11+716 จังหวัดสตูล	10,572,400	-	10,572,400		หลังโอนเปลี่ยนแปลง		10,572,400		ยกเลิกกิจกรรมฯ ไป เป็นรายการใหม่ (3,106,600-13,679,00 0=10,572,400 คงเหลือ)
	กิจกรรมที่ 3 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน ควบคุม 0201 และ 0202 ตอน บ้านนา – ละงู – สตูล ระหว่าง กม.74+950 – กม. 125+440 เป็นตอนๆ จังหวัดสตูล	20,786,000		20,786,000	20,778,000	-24 มี.ค.- 24 มี.ย.65 -ระยะเวลา 120 วัน -คู่สัญญา(บ. ต. ทรัพย์ศิริ จก.)		20,778,000	เงินจาก PO 8,000-	ลงนามแล้ววันที่ 22 มี.ค. 65 อยู่ระหว่างส่ง เอกสารประกันสัญญา เงินเหลือจ่าย 8,000-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ		สถานะปัจจุบัน				หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ/เหลือจ่าย
			งบดำเนินงาน	งบลงทุน	วงเงินใช้จริง (PO/ลงนาม สัญญา)	วันเริ่ม-สิ้นสุด (สัญญา) ว/ด/ป และผู้รับจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ/อยู่ ระหว่างดำเนินการ (บาท)		
7	โครงการขับเคลื่อนเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัย	71,023,700	-	71,023,700			-	71,023,700	แขวงทางหลวงชนบทสตูล	-กบจ.สตูลเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงแบบ รูปรายการแล้วเมื่อ วันที่ 7 มี.ค.65
	กิจกรรมที่ 1 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทาง สด.5025 แยก ทข.สด 3007 - บ้านเหนือคลอง อำเภอละงู , อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล	23,171,800	-	23,171,800				23,171,800		ผวจ.เห็นชอบรายงาน ผลการจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้าง และการกำหนดราคา กลาง แล้วเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 65 และได้ แต่งตั้งคณะกรรมการ จ้าง คณะกรรมการ ตรวจรับ และช่าง
	กิจกรรมที่ 2 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทาง สด.5008 แยก ทข.สด 3014 - ถ้ำภูผาเพชร ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง, อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	18,558,800	-	18,558,800				18,558,800		ควบคุมงานก่อนแล้ว ขั้นตอนต่อไปจ้างโดย วิธีคัดเลือก ว.360_ คาดว่าจะลงนามสัญญา ได้วันที่ 25 เม.ย.65
	กิจกรรมที่ 3 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทาง สด.4040 บ้านหาดทรายยาว ตำบล ต้นหยงโป อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	9,870,100	-	9,870,100				9,870,100		
	กิจกรรมที่ 4 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทาง สด.3018 แยก ทล.416 บ้านท่าศิลา - ต้นหยงละไน อำเภอละงู , อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล และสายทาง สด.3037 แยก ทล.416 - บ้านทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	19,423,000	-	19,423,000				19,423,000		
8	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกาะราวี (หาดทรายขาว) อุทยานแห่งชาติ ตะรุเตา จังหวัดสตูล	3,584,000	-	3,584,000			-	3,584,000	อุทยานแห่งชาติตะรุเตา	อยู่ในขั้นตอนรายงาน ขอจ้างและแต่งตั้ง กรรมการจ้าง และ ช่างควบคุมงาน คาด ว่าจะลงนามได้วันที่ 21 เม.ย. 65
	กิจกรรมก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวขนาดเล็ก ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 24 เมตร ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล จำนวน 1 หลัง	3,584,000	-	3,584,000				3,584,000		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ		สถานะปัจจุบัน				หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ/เหลือจ่าย
			งบดำเนินงาน	งบลงทุน	วงเงินใช้จริง (PO/ลงนาม สัญญา)	วันเริ่ม-สิ้นสุด (สัญญา) ว/ด/ป และผู้รับจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ/อยู่ ระหว่างดำเนินการ (บาท)		
9	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทำเทียบเรือทะเลาะวาว อุทยานแห่งชาติ ตะรุเตา	20,227,700	-	20,227,700			-	20,227,700	อุทยานแห่งชาติตะรุเตา	เสนอขอ 3,000,000 บาท และสำนัก งบประมาณเห็นชอบ
	กิจกรรมก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือทะเลาะวาว ขนาดยาว 142 เมตร กว้าง 4 เมตร และยาว 8 เมตร กว้าง 44 เมตร (ช่วงหัวตัว T) และพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล (เสนอขอ 3,000,000 บาท และสำนัก งบประมาณเห็นชอบ 2,578,700 บาท รวมเป็น 20,227,700 บาท (17,649,000+2,578,700) เมื่อวันที่ 22 มี.ค.65)	20,227,700	-	20,227,700				20,227,700		2,578,700 บาท รวม เป็น 20,227,700 บาท (17,649,000+2,578, 700) คาดว่าลงนาม ได้วันที่ 2 พ.ค.65
ผลผลิต: โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย จำนวน 2 โครงการ		1,338,300	1,338,300	-			903,636	434,664		
10	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสถียรจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1,038,300	1,038,300	-			798,300	240,000	สนง.สาธารณสุขจังหวัด สตูล	
	กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสถียร TO BE NUMBER ONE	1,038,300	1,038,300	-			798,300	240,000	สนง.สาธารณสุขจังหวัดสตูล	
11	โครงการชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	300,000	300,000	-			105,336	194,664	สนง.จังหวัดสตูล	
	กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	300,000	300,000	-			105,336	194,664		
ผลผลิต: โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน จำนวน 2		4,440,200	324,200	4,116,000			105,275	4,334,925		
12	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark)	324,200	324,200	-			105,275	218,925	สนง.ทสจ.สตูล	
	กิจกรรมที่ 1 ชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมเครือข่ายอุทยานธรณีโลก ประจำปี พ.ศ. 2565	56,700	56,700	-			56,700	-		แล้วเสร็จ 100%
	กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนบุคลากรด้านธรณีวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานส่วน ทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล	180,000	180,000	-			45,000	135,000		
	กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมคณะกรรมการอุทยานธรณีโลกสตูล	87,500	87,500	-			3,575	83,925		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ		สถานะปัจจุบัน				หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ/เหลือจ่าย
			งบดำเนินงาน	งบลงทุน	วงเงินใช้จริง (PO/ลงนาม สัญญา)	วันเริ่ม-สิ้นสุด (สัญญา) ว/ด/ป และผู้รับจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ/อยู่ ระหว่างดำเนินการ (บาท)		
13	โครงการสตูดิโอเข้มแข็งเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ	4,116,000	-	4,116,000			-	4,116,000	สนง.ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดสตูล	ชั้นตอน คณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ เนื่องจากมีข้อ ร้องเรียนเมื่อวันที่ 10 ก.พ.65 ไปยัง (กรมบัญชีกลาง) คาดว่าจะลงนามใน สัญญาวันที่ 30 เม.ย. 65
	กิจกรรมก่อสร้างป้ายเตือนภัยสึนามิและป้ายแผนที่แสดงหนีภัย อำเภอเมือง อำเภอท่าแพ อำเภอละงู และอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	4,116,000		4,116,000				4,116,000		